

## **Vodovod Petkovec dodatne variante, predlogi in pomembne opombe**

Glede na sestanek 28.2.2012 ob 14h sejna soba Občina Logatec so pomembne ostale naslednje stvari.

### **Variante**

- Povezava grapa iz Rovte odcep Gaberovce (Rovte 129B)
  - Odpade sekundarni vod od Petkovec 39, točka 17 do Petkovec 8, točka 18.
  - Nastane pa problem hidranta Petkovec 14, višina 640m, zato bi bilo morda bolje upoštevati opisano v predlogih.

### **Pomembne opombe**

- Trasa od točka 4(Celerje) do Petkovec 23, točka 6 bo do junija položen kabel za elektriko po oceni 400m bo teklo po isti trasi, zato bi bilo potrebno uskladiti, da bi se že takrat položila vodovodna cev.
- Potrebno je vedeti, da so na trasi določene višine, ki preprečujejo zmanjšanje pritiska v glavnem vodu vsaj do Petkovec 42, točka 11.
  - Petkovec 31, višini 695, priklopni jašek pri Petkovec 28
  - Petkovec 36, višina 685, priklopni jašek pri Petkovec 35
  - Petkovec 44, višina 695, priklopni jašek pri Petkovec 45, točka 12
  - Razvodni jašek blizu Petkovec 37b, točka 10, višina 695
- Trasa Petkovec 42, točka 11, bi moralo teči po novi meji (trenutno še ni vrisano v katastru), ker bo na obeh straneh zazidljiva parcela, proti Petkovec 42 (v lasti Marolt Erika), proti Petkovec 45 (v lasti Lukan Marko).

### **Predlogi**

- Od sekundarnega razvoda pri Petkovec 28, vod s hidrantom do Petkovec 31, ali vsaj do križišča nad Petkovec 30.
- Vod čez Gradišče se od Rovte 137 podaljša do zaselka Rastovke
- Vod v grapo se lahko naredi tudi od odcepa pri Petkovec 17 proti Petkovec 15, višina 645, naprej do Petkovec 11b v grapo, po trasi, ki je narisana v predlogu načrta od Petkovec 11b.
  - Odpade sekundarni vod od Petkovec 39, točka 17 do Petkovec 8, točka 18.
  - Rešen problem pritiska v grapi, ker so vsi porabniki v višini od 577 (Petkovec 5) do 609 (Petkovec 8)

## **Predlog odbora**

- Po shemi se pripravi načrt glavnega voda za potrebe črpanja evropskih sredstev.
- Po shemi se naredi načrt za celoten vodovod Petkovec, razvod za požarno vodo s hidranti, priklopni jaški in predvideni priklopi za posamezne priključke.
- Ocena koliko bi stali priklopi glede na tipične porabnike.  $\frac{3}{4}$ " , 1" in 1,1/4".
- Predvidena delitev stroškov za razvod.
- Zagotovilo s strani občine, da se bi šlo v izgradnjo celotnega vodovoda, časovni roki.
- Ob gradnji glavnega voda se položi cevi za sekundarni vod in lokalni razvod, kler bodo tekle vzporedno z glavnim vodom
- Položi se optiko, če bo prišlo do dogovora s Telekomom oziroma kašnim drugim ponudnikom